

График производства работ

| ID | WBS | Task Name | Duration | Start | Finish | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|--|--|
| | | | | | | ct '13 | | | 04 Nov '13 | | | 11 Nov '13 | | | 18 Nov '13 | | | 25 Nov '13 | | | 02 Dec '13 | | | 09 Dec '13 | | | 16 Dec '13 | | | 23 Dec '13 | | | 30 Dec '13 | | | 06 Jan '14 | | | 13 Jan '14 | | | 20 Jan '14 | | | 27 Jan '14 | | |
| | | | | | | W | F | S | T | T | S | M | W | F | S | T | T | S | M | W | F | S | T | T | S | M | W | F | S | T | T | S | M | W | F | S | T | T | S | M | W | F | S | T | T | | |
| 1 | 1 | Ремонт квартиры 13эт | 58 days | Mon 04.11.13 | Mon 27.01.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1 | Штукатурка стен | 8 days | Mon 04.11.13 | Wed 13.11.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.2 | Устройство стяжки пола и подиума | 5 days | Thu 14.11.13 | Wed 20.11.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.3 | Устройство продрозетников, ящика, высыхание стен и пола | 5 days | Thu 21.11.13 | Wed 27.11.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.4 | Устройство ГК на стены | 5 days | Thu 28.11.13 | Wed 04.12.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.5 | Устройство плитки на стены | 10 days | Thu 28.11.13 | Wed 11.12.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1.6 | Устройство плитки на полы и подиума | 10 days | Thu 12.12.13 | Wed 25.12.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.7 | Устройство стеклоблока и затирка плитки | 5 days | Thu 26.12.13 | Sat 04.01.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1.8 | Шпатлевка ГК стен и подготовка штукатуренных стен под обои | 5 days | Thu 05.12.13 | Wed 11.12.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.9 | Устройство наливного пола и фанеры под паркет | 6 days | Thu 12.12.13 | Thu 19.12.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1.10 | Поклейка обоев на стены | 7 days | Fri 20.12.13 | Sat 28.12.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.11 | Устройство натяжного потолка | 7 days | Fri 03.01.14 | Mon 13.01.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1.12 | Устройство полов (ламинат, паркет) | 5 days | Tue 14.01.14 | Mon 20.01.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.13 | Установка дверей | 2 days | Tue 21.01.14 | Wed 22.01.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1.14 | Устройство плитнуса, розеток и выключателей | 3 days | Thu 23.01.14 | Mon 27.01.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

График производства работ

| 14 | 03 Feb '14 | | | 10 Feb '14 | | | 17 Feb '14 | | | 24 Feb '14 | | | 03 Mar '14 | | | 10 Mar '14 | | | 17 Mar '14 | | | 24 Mar '14 | | | 31 Mar '14 | | | 07 Apr '14 | | | 14 Apr '14 | | | 21 Apr '14 | | | 28 Apr '14 | | | 05 May '14 | | | 12 May '14 | | | 19 May '14 | | | 26 May '14 | | | 02 Jun '14 | | | 09 Jun '14 | | | 16 Jun '14 | | | 23 Jun '14 | | | 30 |
|------------------------------------------|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|---|---|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|----|
| T | S | M | W | F | S | T | T | S | M | W | F | S | T | T | S | M | W | F | S | T | T | S | M | W | F | S | T | T | S | M | W | F | S | T | T | S | M | W | F | S | T | T | S | M | W | F | S | T | T | S | M | W | F | S | | | | | | | | | | |
| [Main grid area for production schedule] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |